

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع





شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

المقاول	أمانة منطقة جدة	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة	مكتب رمك للإستشارات الهندسية

طلب فحص وإستلام الأعمال

الأمير فواز	الحي:	BLOCK 11	رقم المخطط:	تلال الغروب	إسم المشروع:	

نطلب حضوركم لإستلام الأعمال المنجزة التاليه :

	التاريخ:	٢٠٢٤/٥/٢٥م				رقم التقديم:
□ أخري		□ أعمال المساحة	□ أعمال كهربائية	□ أعمال إنشائية		نوع الاعمال:
	□ صور	□ مخططات	□ مواصفات	□ جدول كميات		المرفقات:
رقم البند في المخططات :		وصف البند في المواصفات :				رقم البند في جدول الكميات:
الشارع: 1	الحي: الأمير فواز	البلدية:		القطاع: الجنوبي		الموقع:
	رقم وتاريخ التقديم السابق:	□ إعادة التقديم	□ تقديم جديد			موقف طلب الاستلام:

وصف الأعمال المراد تسليمها:

استلام أعمال ترميل وتمديد كابلات الانارة والارضي والشريط التحذيري للشارع رقم (1)

BLOCK 11

التسليم لممثل الإستشاري		التقديم من ممثل المقاول	
م حسين حسين عبده	الاسم	م محمد غمري	الاسم
[signature]	التوقيع والتاريخ	[signature]	التوقيع والتاريخ

تعليقات وملاحظات مندوب الإستشاري:

الاسم/التوقيع/التاريخ	التعليقات والملاحظات والكميات
م/ فوزي عبدالمعطي ٢٥/٥/٢٠٢٤م [signature]	

حالة التقديم:

□ D= مرفوض	□ C = يعاد الفحص	□ B = موافقة مع وجود ملاحظات	☑ A = موافقة

(1010294003) مخطط تلال الغروب

المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ




المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (٦٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

الفيض الضوئى (وات)	الارتفاع	النوع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٣٠

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٨٨٣٫٦٩ متر
	كابل انارة	3Cx4mm2	١٨٠٣٫٤١ متر

المخطط التنفيذى لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N:1 PLAN

BLOCK 11

St. B11-1
St. B11-2
St. B11-3
St. B11-4

P-1 E:528762.577 N:2370331.860 GL:53.037
P-2 E:528790.169 N:2370320.362 GL:52.656
P-3 E:528817.861 N:2370308.823 GL:52.208
P-4 E:528855.706 N:2370298.052 GL:51.473
P-5 E:528885.683 N:2370280.588 GL:51.108
P-6 E:528917.921 N:2370267.124 GL:50.461
P-7 E:528950.230 N:2370253.664 GL:50.159
P-8 E:528923.534 N:2370189.601 GL:50.548
P-9 E:528900.454 N:2370199.234 GL:50.767
P-10 E:528844.165 N:2370222.682 GL:51.507
P-11 E:528815.269 N:2370234.703 GL:51.923
P-12 E:528875.111 N:2370209.779 GL:51.097
P-13 E:528794.341 N:2370243.441 GL:52.229
P-14 E:528763.654 N:2370256.224 GL:52.705
P-15 E:528735.81 N:2370267.77 GL:52.98
P-16 E:528701.186 N:2370201.735 GL:51.789
P-17 E:528736.959 N:2370192.162 GL:52.597
P-18 E:528767.646 N:2370179.380 GL:52.263
P-20 E:528789.726 N:2370170.166 GL:52.000
P-21 E:528812.824 N:2370160.534 GL:51.701
P-21 E:528840.336 N:2370149.056 GL:51.458
P-22 E:528864.506 N:2370139.011 GL:51.185
P-23 E:528896.839 N:2370125.538 GL:50.886
P-24 E:528875.864 N:2370079.894 GL:51.396
P-25 E:528845.241 N:2370092.628 GL:51.687
P-26 E:528812.980 N:2370106.193 GL:51.865
P-27 E:528781.332 N:2370119.38 GL:52.135
P-28 E:528748.316 N:2370133.003 GL:51.382
P-29 E:528715.796 N:2370146.595 GL:52.623
P-30 E:528688.104 N:2370158.135 GL:52.786

CH-301 E:528802.162 N:2370197.815
CH-302 E:528822.445 N:2370189.367
CH-303 E:528733.349 N:2370259.744
CH-304 E:528924.794 N:2370190.052
CH-305 E:528790.854 N:2370170.678
CH-306 E:528811.141 N:2370162.225
CH-307 E:528706.854 N:2370205.582

235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

COMMUNITY CENTER Not included

PED. B11-1
PED. B11-2
PED. B11-3

شـــــارع عـــرض ٢٧,٠٠ متر